# РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «МИЛЭШ» с. ТАЙСУГАНОВО»

ул. Л ул. Ленина, д. 21, Альметьевский район, с. 4234 с. Тайсуганово, 423441

# ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘЛМӘТ РАЙОНЫ ТАЙСУГАН АВЫЛЫ «МИЛЭШ» МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Ленин ур., 21 нче йорт, Әлмәт районы, Тайсуган авылы. 423441

Тел: 8(8553) 31-30-09, e-mail: vasilya abdullina@mail.ru, сайт: edu.tatar.ru

30 октября 2023 г № исх. 12

Заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по АМР РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по РТ Хусаинову Равилю Илтозаровичу и инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по АМР РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ майору внутренней службы Низамову Радику Насиховичу от заведующей МБДОУ «Д/с «Милэш» с. Тайсуганово» Абдуллиной В.Х.

#### Отчет

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Милэш» с. Тайсуганово» об исполнении предписания об устранении нарушений от 17 сентября 2021 г. № 287/1 /124

В ходе плановой выездной проверки в отношении МБДОУ «Милэш» с. Тайсуганово» были выявлены нарушения и **был получено предписание** от <u>17 сентября 2021</u> г. № <u>287/1/124</u>. **Довожу до Вашего сведения информацию об исполнении предписания** 

№ п\п	Предписание	Принятые меры по	Прилагаемые
		исполнению предписания	документы,
			подтверждающие
			исполнение
			предписания
п1.	Не защищено автоматической	Имеется акт приема сдачи	Приложение №1
	пожарной сигнализацией	выполненных работ	
	чердачное помещение здания		
	детского сада		
п2.	Не проведены организацией,	Имеется акт испытания	Приложение №1
	имеющей обученный персонал	ограждений на крыше	
	(аттестованное испытательное		
	оборудование и измерительный		
	инструмент с результатами его		
	проверок), эксплуатационные		
	испытания ограждений на крыше		
	здания детского сада с		
	составлением соответствующего		

протоко.	па испытаний	

Заведующий МБДОУ «Д/с «Милэш» с. Тайсуганово»:

В.Х.Абдуллина

№ 52-AO ot «	<b>&gt;&gt;</b>	2023 г

Акт сдачи-приемки	работ
-------------------	-------

г. Альметьевск	«»	2023г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Абдуллиной ВДПО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя отделения ТРО ВДПО Латыпова Р.Ф., действующего на основании Устава составили настоящий акт о том, что:  1. Исполнитель в соответствии с государственным контрактом «	васили Хамзаго я совета Альме а с другой сторо на ремонт пож работы по рек настоящий Акт 200	изны, с однои стороль, и то от то однои стородского районного и городского он то однои одном одного одном
4 Объем и качество выполненных работ соответствует треоова	ниям вышеуказа	инного государственного контракта
Претензий по качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется. 5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-		
Сторон.		
•		

Заказчик: Заведующий мбдоу «Ас «Милэш» с.Тайсуганово»

мл.

В.Х.Абдуллина

М.П.

Исполнитель: Председатель совета Альметьевского районного и городского отделения ТРО ВДПО

Р.Ф.Латыпов

# Альметьевское районное отделение Татарстанского Республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество»

423450, РТ, г. Альметьевск ул. Советская д. 74

Факс: (8553) 38-00-28, тел. 32-82-12

г. Альметьевск

«05» мая 2023 г.

#### протокол

#### испытания ограждения кровли

**1.Объекты:** МБДОУ Д/С «МИЛЭШ» Тайсуганово ул.Ленина д.21 120 п.м. ограждений кровли

#### 2. Условия проведения испытаний:

- Контроль качества швов сварных соединений производился визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01.
- Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302.
- Испытания ограждений кровли проведены путем прикладывания вертикально вниз нагрузки величиной  $60~{\rm k\Gamma c}$  калиброванным грузом. Нагрузка выдержана в течение  $2~{\rm mun}$ .

#### 3. Средства испытаний:

- Лебедка грузоподъемностью 2 тн.
- Площадка шириной 10 см.
- Динамометр ДПУ 20/1, рег. № 100.
- Веревка длиной 30 м.
- Калиброванные грузы весом по 25,50 кг.
- Стенд для проведения испытания пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений крыш СИП-500 г/п 500 кг.

## 4. Визуальный осмотр.

Элементы конструкции ограждений присоединены друг к другу, а вся конструкция в целом надежно закреплена к конструкции здания. Сварочные швы ограждения кровли соответствуют ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01.

7. Результаты испытаний

No	Наименование	Количество	Нагрузка, кН	Результаты испытаний
п/п	испытываемого элемента	испытываемых точек	(кгс)	
1	2	3	4	5
1	Прочность ограждений кровли	10	60	Деформация отсутствует

## 8. Выводы по результатам испытаний:

Ограждения кровли МБДОУ Д/С «МИЛЭШ» Тайсуганово ул. Ленина д.21 120 п.м. исправны и пригодны к эксплуатации.

**Примечание:** Согласно п 3.4 НПБ 245.2001 ограждения крыши должны освидетельствоваться не менее раз в пять лет протоколом испытания.

Испытания проводили:

испытатели ограждения кровли АО ТРО «ВДПО»:

Мингазов Д.М.

Вырастаев П.Н.