

АКТ №

о проведении гидравлического испытания системы теплоснабжения

« 02» июля 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального района»
Республики Татарстан

(наименование организации)

здание детского сада: г.Елабуга ул.Казанская, д.92

(название, адрес объекта)

Комиссия в составе:

представителя теплоснабжающей организации – начальник ТСУ АО «Алабуга Соте» - Зиятдинов А.М. представителя тепло потребителя – заведующего детским садом – Фасхеева А.А и гражданином РФ Поспеловым Е.В., являющемся самозанятым лицом, плательщиком налога на профессиональный доход.

Составили настоящий акт о том, что проведена гидравлическая опрессовка системы отопления МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок» ЕМР» РТ, расположенного по адресу: по ул.Казанская, 92
исходной водой пробным давлением $P=5,5 \text{ кгс/см}^2$ в течение 15 минут, при этом падения давления не наблюдалось.

Заключение:

Система отопления МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок» ЕМР» РТ по
ул.Казанская, 92 выдержала гидравлическое испытание.

Члены комиссии:

Зиятдинов А.М. _____

Фасхеева А.А. _____

Поспелов Е.В. _____