

АКТ

На обследование, испытание, проверку на эффективность, систем вентиляции.

г. Елабуга

«13» сентября 2023г.

Составлен по результатам обследования, испытания и наладки систем вентиляции объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 «Лейсан» комбинированного вида Елабужского муниципального района

Работы проводились в помещениях: Горячий цех, бассейн, раздевалки. В ходе работ обследовано и испытанно – четыре вент-системы (П-2, В-1, В-2, В-3) Системы испытывались в соответствии ГОСТ.2.3.018.85 «Системы вентиляции», «Методы аэродинамических испытаний», «Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции».

Выводы:

Вентустановки : ВР 300-45-3,15 (П-2,) ВР 300-45-3,15(В-2), ВР 86-77-6,3 (В-1), КОК-200LVK01-200 (В-3) работают в соответствии со своей технической, каталожной характеристикой,

Смесительные узлы приточных установок работают исправно. Рабочие установки обеспечивают нормативную кратность воздухообмена, согласно СНиП и ТУ.

Потребляемая фактическая мощность эл. двигателя не превышает установочную мощность.

В процессе работы использованы приборы: Термоанемометр Testo 410-2, Манометр МД-200

Рекомендации:

1. Эксплуатацию вент-оборудования производить согласно технического паспорта.
2. Обслуживание электрооборудования производить согласно ПТЭ и ПТБ электроустановок.
3. Заменять фильтрующие вставки на приточных установках. Согласно «Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции» фильтрующие элементы на приточных установках меняются не реже чем 1 раз в год.

Представители подрядчика:

Гл. Инженер ООО «Пилон»

/ Алексеев П.А.

Представители заказчика:



Ис. Абдрахимова