



А К Т

о техническом состоянии газопроводов и боровов котельной установки

г. Бавлы

«09 » Июля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: ООО «Климат-Сервис»
(наименование организации, должность)

отв. За безопасную эксплуатацию систем газораспределения и
газопотребления: Салимзянов М.Б.

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и представитель МБОУ ТРО ВДПО Буранов Н.А.
№ удостоверения 7 и мастер Матвеев А.М. № удостоверения 11

(наименование филиала-райорганизации ВДПО, должность)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» составили настоящий акт о том, что

«09 » Июля 2025 г. проведена периодическая проверка мини-котельной Карабашского детского сада.
(указать первичная или периодическая)

технического состояния газопроводов и боровов котельной расположенной по адресу г Бугульминский район
н.п.Карабаш ул. Комсомольская, 1 .

Обследованием установлено

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Дымовая труба | металлическая |
| 2. Сечение дымовой трубы- | Ф-219 мм; 2 шт. |
| 3. Высота дымовой трубы | 5 метров. |
| 4. Состояние дымовой трубы | очищено |
| 5. Количество котлов: | FERROLI; sime. №-1;2. |
| 6. Состояние боровов | |
| 7. Состояние тяги на время проверки | имеется |
| 8. Состояние ветрового подпора | Вне зоны |

9. **Заключение:** Дымоотводящее устройство от котлов №-1;2 пригодны к эксплуатации.

Вентиляция обеспечивает 3-хкратный воздухообмен в час через
Вентиляция Ф 150 мм сэндвич-труба фрамуги имеются
Приток воздуха в помещение осуществляется через форточку и прорезь в нижней части двери.

АКТ зарегистрирован за № 219 от «09 » Июля 2025 года

Представители

Проверку проводил мастер А.М. Матвеев

«Заказчик»

ответственный за безопасную эксплуатацию

Салимзянов М.Б.



«Подрядчик»
МБОУ ТРО ВДПО

Н.А. Буранов