Отчет о выполнении предписания №26 от 14.07.2022 г. по пожарной безопасности

Замечания	Отметка об устранении	В случае неисполнения замечаний, укажите срок исполнения, причины неисполнения
ОНД и ПР МЧС - Акт плановой выездной проверки от 14.07.2022 г №26, Предписание №26 от 14.07.2022 г.		
На остекленных дверях в школе (входная группа) не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	03.07.2023	выполнено
Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией помещения столовой	03.07.2023	выполнено
Не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей. (помещение столовой)	03.07.2023	выполнено
Ручные пожарные извещатели в столовой установлены на стенах и конструкциях на высоте более (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.) (1,61-1,7 метра, замеры произведены рулеткой)	03.07.2023	выполнено
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (спорт залы, актовый зал, столовая и другие.)	03.07.2023	выполнено
Спортивный зал, не защищен (частично защищен) автоматической пожарной сигнализацией	03.07.2023	выполнено
Дымовые извещатели установлены не в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п), выступающих от потолка на 0,4м и более (учебные классы)	03.07.2023	не выполнено, запланировано на 2023 г, требуется финансирование
Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	03.07.2023	не выполнено, запланировано на 2023 г за счет внебюджетных средств
Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, и других пожароопасных технических помещений, не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (Помещение освещения)	03.07.2023	не выполнено, запланировано на 2023 г за счет внебюджетных средств
Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии.	03.07.2023	запланировано на 2023 г за счет внебюджетных

		средств
Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал	03.07.2023	выполнено
Планировка на плане эвакуации не соответствует действительности, а также фактическое расположение плана не соответствует месту размещения, указанного в графической части самого плана.	03.07.2023	не выполнено, запланировано на 2023 г за счет внебюджетных средств
Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	03.07.2023	не выполнено, запланировано на 2023 г, требуется финансирование