

**ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

АКТ № 01

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

г. Елабуга
« 06 » 05 2025 г.

Договор № 06 от « 08 » 04 2025 г.

Комиссия в составе:

Лицензия № 3-Б/01042 от 20.03.2013 г.

Представитель заказчика: Заведующая МБДОУ «Детский сада компенсирующего вида № 13 «Снежок» ЕМР РТ, Сафина Г.М.
должность, наименование организации, Ф И О.

Ответственный: Сафина Г.М.

Представитель(ли) организации ВДПО: от Набережночелнинского ГО ТРО «ВДПО»
должность (ти), Ф И О.

Нач-к Елабужского уч-ка НЧГО ТРО Ибятов Р.М, печник-контролер Хабибуллин Р.Р. . уд. №72/12

провела Периодическую проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

вентиляционных каналов в помещениях: На объекте: МБДОУ Детского
(вентиляционных, дымовых) указать наименование объекта,

сада компенсирующего вида № 13 «Снежок» ЕМР РТ: В помещениях групп, пище блока, сан. узлах
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Нефтяников, 70А

цель проверки: Пригодность к эксплуатации системы вентиляции от варочных плит, сан. узла, детских групп. Удаление избытка теплоты, влаги и других вредных веществ через проектные вентиляционные каналы.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляционный канал	Красный полнотелый кирпич	270x140 мм	Канал в помещении	очищен	тяга на день проверки имеется	хорошее
2	Принудительные вытяжные зонты (дымоходы, для удаления продуктов сгорания), воздуховоды	Металлический короб	D – 300 мм	Канал в помещении	очищен	тяга на день проверки имеется	хорошее

Вентиляционный канал (дымоход) фактически 200x300 мм, в пищеблоке в исправном состоянии. Вентиляционный канал фактически 270x140 мм. в санузле, в помещениях групп в исправном состоянии. Скорость воздушного потока $V_1 = 0,5-0,7$ м/сек. Так же предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, которая на день проверки функционировала.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см.

Обеспечена согласно «Проекта» и правил ТПР (трубо-печных
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

работ) и правил противопожарного режима в РФ. *
Постановление правительства РФ. № 1479 от 16.09.2023г.

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков для чистки
Все вентиляционные каналы обособленные и

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Да, обособленные и плотные

плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

В исправном состоянии

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

Да

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора
Наличие изменений проекта нет

Вентиляционные каналы находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Примечания:

Имеется вентиляция через существующие стояки на кровле здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

МБДОУ Детский сад компенси-

наименование объекта

рующего вида № 13 «Снежок» ЕМР РТ, расположенной по адресу: г. Елабуга, ул. Нефтяников, 70А

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

согласна «Проекта и правил ТПР» СНиП 2.08.01-89*; СНиП 42-01-2002; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003; СП 7.13.130-2013

каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта: июль 2025

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П.

подпись

Сафина Г.М.

Ф.И.О.

06.05.2025г

дата

Представитель (ли) организации ВДПО:

М.П.

подпись

уд. №

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. № 72/12

от

02.08.2011г.

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

подпись

уд.

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован:

Нач-к Ел-го уч-ка НЧГО ТРО Ибятв Р.М.

должность, Ф.И.О.

06.05.2025г

дата

Противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

подпись

Ибятв Р.М.

Ф.И.О.

06.05.2025г

дата

Подпись инструктируемого:

подпись

Сафина Г.М.

Ф.И.О.

06.05.2025г

дата