

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ опрессовки № 10

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 9 » « июня » 2025 г.
по адресу: Детский сад №13, пр. Нефтешиков 70А

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

каж. ТИ АО «ЕПТС» Рыкова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

заверяющий Сафина Г.М. «ДБРОУ №13, Инспектор»

проведены следующие работы:

1. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС проведены давлением « » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидравлические испытания водоподогревателей ГВС (теплообменных аппаратов) проведено давлением « » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
3. Гидравлические испытания внутридомовых горизонтальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидравлические испытания внутридомовых вертикальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы отопления проведены давлением « 7,5 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Гидравлические испытания элеваторных узлов системы отопления проведены давлением « » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Наличие установленных сопел в элеваторных узлах в количестве шт; УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
8. Наличие расчетных шайб: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
9. Наличие эксплуатационных инструкций теплоснабжения или производственных инструкций инструкции по охране труда для отв. лица от 29.05.2025г.
10. Наличие договора на техническое обслуживание системы теплоснабжения и (или) наличие собственного персонала, осуществляющие функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб итатное расписание от 01.05.2025г. №1
11. Наличие несанкционированных врезок в системе теплоснабжения отсутствуют.
12. Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания акт №1 от 30.04.2025г.
13. Акты о проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения
14. Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов акт №1 от 06.05.2025г.
15. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования

Представитель собственника (его уполномоченный)

Представитель АО «Елабужское ПТС»



Сафина Г.М.
Рыкова О.Ю.