

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ промывки № 9

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 9 » « июня » 2025 г.
по адресу: Детский сад №13, пр. Нефтяников 70А

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

наг. ТИ АО «ЕЛТС» Рыкова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

завершающей

Сварина Т.М., МБДОУ №13 «Снежок»

проведены следующие работы:

1. Гидропневматическая промывка горизонтальных трубопроводов системы отопления, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидропневматическая промывка вертикальных трубопроводов и отопительных приборов, при этом достигнуто полное осветление воды выполнено
3. Гидропневматическая промывка элеваторных узлов, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Гидропневматическая промывка водонагревателей ГВС (теплообменных аппаратов) ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Выполнение ревизии запорной арматуры системы отопления:
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
Выполнение ревизии запорной арматуры системы ГВС:
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
8. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)
9. Проведение госповерки манометров ТП системы отопления 2025; С2435638, С2392517
10. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы ГВС УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)
11. Проведение госповерки манометров ТП системы ГВС —
12. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторы системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
13. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторами системы ГВС (перед теплообменным аппаратом) УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
14. Паладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
15. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы отопления толщиной не менее 10 мм:
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
16. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы ГВС толщиной не менее 10 мм:
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
17. Выполнение герметизации тепловых вводов:
системы отопления ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
системы ГВС ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
18. Наличие приборов учета системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
19. Наличие приборов учета системы ГВС УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

Представитель собственника (его уполномоченный)

Представитель АО «Елабужское ИТС»



Сварина Т.М.
Рыкова О.Ю.