

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ опрессовки № 2

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2025

от « 19 » « март » 2025 г.  
по адресу: Детский сад №25, ул. Молодежная 24

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

Населенский Э.И. Ю. «ЕПТС» Рикова О.Ю

Представитель собственника (его уполномоченный):

зам. зав. по ООС Рикова И.В

проведены следующие работы:

1. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС проведены давлением « 10,0 » кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидравлические испытания водоподогревателей ГВС (теплообменных аппаратов) проведено давлением « 10,0 » кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
3. Гидравлические испытания внутридомовых горизонтальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидравлические испытания внутридомовых вертикальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы отопления проведены давлением « 8,0 » кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Гидравлические испытания элеваторных узлов системы отопления проведены давлением « — » кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Наличие установленных сопел в элеваторных узлах в количестве — шт; УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
8. Наличие расчетных шайб: УСТАНОВЛЕНА (НЕ УСТАНОВЛЕНА)
9. Наличие эксплуатационных инструкций теплоснабжения или производственных инструкций имеется №39 от 01.09.2024
10. Наличие договора на техническое обслуживание системы теплоснабжения и (или) наличие собственного персонала, осуществляющие функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб штатное расписание от 01.09.2024
11. Наличие несанкционированных врезок в системе теплоснабжения отсутствует
12. Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания акт осмотра теплового контура здания №1 от 30.04.2025
13. Акты о проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения —
14. Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов акт №1 от 07.09.2024
15. Договор на техническое обслуживание и ремонте внутридомового газового оборудования —

Представитель собственника (его уполномоченный)

И. Рикова И.В

Представитель АО «Елабужское ПТС»

Рикова О.Ю

