

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 11 » « июня » 2025 г.
по адресу: Детский сад №35, ул. Маршала 24

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

Наталия Евг. АО «ЕПТС» Рязова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

зам. заведующего Абдрахманов Н.И.

проведены следующие работы:

1. Гидропневматическая промывка горизонтальных трубопроводов системы отопления, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидропневматическая промывка вертикальных трубопроводов и отопительных приборов, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО
3. Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидропневматическая промывка водонагревателей ГВС (теплообменных аппаратов) ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Выполнение ревизии запорной арматуры системы отопления:
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
Выполнение ревизии запорной арматуры системы ГВС:
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)
8. Проведение госповерки манометров ТП системы отопления 2025; №3568819, №3703452
9. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы ГВС УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)
10. Проведение госповерки манометров ТП системы ГВС 2025; №3565313, №3567690
11. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторы системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
12. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторами системы ГВС (перед теплообменным аппаратам) УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
13. Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
14. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы отопления толщиной не менее 10 мм:
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
15. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы ГВС толщиной не менее 10 мм:
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
16. Выполнение герметизации тепловых вводов:
системы отопления ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
системы ГВС ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
17. Наличие приборов учета системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
18. Наличие приборов учета системы ГВС: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

Представитель собственника (его уполномоченный)

Представитель АО «Елабужское ПТС»

