

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ
«Детский сад №2 «Белочка»
В.Х.Сагирова
«06» апреля 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
МБДОУ «Детский сад №2 «Белочка»**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Школьная, д. 20
2	Год постройки	1987
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1804,7
4	Объем здания (куб. метр.)	1451
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие теплового пункта	Не имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	244
	2024-2025	243
	2025-2026	243
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-20
	2024-2025	-18
	2025-2026	-11,6
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	
	2023-2024	220,5 Гкал
	2024-2025	184,4 Гкал
	2025-2026	

4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 30.04.2026 г.	

2	Выполнение работ по промывке и опрессовке внутренней систем отопления.	До 31.07.2026 г.	
3	Проверка системы вентиляции	Июнь 2026г	
4	Поверка контрольно-измерительных приборов и теплосчетчика	Действительно до 31.07.2028г.	
5	Техническое обслуживание и ремонт тепловых пунктов и ревизия запорной арматуры	до 01.08.2026г.	
6.	Уличная изоляция труб	До 01.08.2026	
7	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода	ежедневно	

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованная	
4.2	водоснабжение	централизованная	
4.3	водоотведение	централизованная	
4.4	электроснабжение	0	
4.5	газоснабжение	0	

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	Апрель
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду»	Апрель
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	Апрель
4	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Май
5	Удостоверение о проверке знаний	сентябрь
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль
7		
8		

5. Организационные и технические мероприятия по пожарной безопасности

№	Наименование мероприятия	Срок проведения
1.	Испытание пожарных внутренних кранов пожаротушения	август 2026
2.	Отработка плана эвакуации на случай пожара	сентябрь 2026 апрель 2027
3.	Инструктаж с сотрудниками по пожарной безопасности с регистрацией в журнале	август 2026 февраль 2027
4.	Текущий ремонт групповых помещений, кабинетов, коридоров	июль 2026
5.	Замена светильников освещения	по мере необходимости
6.	Проведение общего осмотра здания к работе в зимних условиях	август 2026

Ответственный и.о. завхоза ММ Минигулова Л.И.