

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

АКТ № 044

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

г. Елабуга
« 04 » 07 2024 г.

Договор № 15 от «___» _____ 2024г.

Комиссия в составе:

Лицензия № 3-Б/01042 от 20.03.2013 г.

Представитель заказчика: Заведующая МБДОУ №26"Семицветик" комбинированного вида ЕМР
Бадыкшанова А.Т.
должность, наименование организации, Ф.И.О.

Ответственный: Бадыкшанова А.Т.

Представитель(ли) организации ВДПО: от Набережночелнинского ГО ТРО «ВДПО»
должность (ти), Ф.И.О.

Нач-к Елабужского уч-ка НЧГО ТРО Ибяттов Р.М, печник-контролер Хабибуллин Р.Р. . уд. №72/12

провела Периодическую проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

вентиляционных каналов в помещениях: На объекте: МБДОУ Детского
(вентиляционных, дымовых) указать наименование объекта,

сада №26"Семицветик" комбинированного вида ЕМР: В помещениях групп, пище блока, сан. узлах
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Пролетарская д. 28

цель проверки: Пригодность к эксплуатации системы вентиляции от варочных плит, сан. узла,
детских групп и бассейна Удаление избытка теплоты, влаги и других вредных
веществ через проектные вентиляционные каналы.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляционный канал	Красный полнотелый кирпич	270x140 мм	Канал в помещении	очищен	тяга на день проверки имеется	хорошее
2	Вытяжные зонты (дымоходы, для удаления продуктов сгорания), воздуховоды	Металлический короб	200x300 мм.	Канал в помещении	очищен	тяга на день проверки имеется	хорошее

Вентиляционный канал (дымоход) фактически 200x300 мм, в пищеблоке в исправном состоянии. Вентиляционный канал фактически 270x140 мм. в санузле, в помещениях групп в исправном состоянии. Скорость воздушного потока $V_1 = 0,5-0,7$ м/сек. Так же предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, которая на день проверки функционировала.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см.

Обеспечена согласно «Проекта» и правил ТПР (трубо-печных
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

работ) и правил противопожарного режима в РФ. *
Постановление правительства РФ. № 1479 от 16.09.2023г.

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков для чистки

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все вентиляционные каналы обособленные и

плотные, за исключением

Да, обособленные и плотные
указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

В исправном состоянии
если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

Да
да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

Вентиляционные каналы находятся вне зоны ветрового подпора
да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет
нет/есть, указать какие

Примечания:

Имеется вентиляция через существующие стояки на кровле здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

МБДОУ Детский сад №26

наименование объекта

«№26"Семицветик" комбинированного вида ЕМР расположенной по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Пролетарская д. 28

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

согласна «Проекта и правил ТПР» СНиП 2.08.01-89*; СНиП 42-01-2002; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003; СП 7.13.130-2013

каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

июль 2025

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П.

подпись

Бадыкшанова А.Т..

04.07.2024г

Ф.И.О.

дата

Представитель (ли) организации ВДПО:

М.П.

подпись

уд. №

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. № 72/12

от 02.08.2011г.

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд.

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован:

Нач-к Ел-го уч-ка НЧГО ТРО Ибятон Р.М.

04.07.2024г

должность, Ф.И.О.

дата

Противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

подпись

Ибятон Р.М.

04.07.2024г

Ф.И.О.

дата

Подпись инструктируемого:

подпись

Бадыкшанова А.Т.

04.07.2024г

Ф.И.О.

дата