

МБУДО «ЦДТ пос.Дербышки» Советского района г.Казани

План

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных проверкой отдел надзорной деятельности и профилактической работ по городу Казани Советского района по предписанию № 102/1/71 п.п. и проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

От 3.05.2021 года

по адресам: г.Казань ул. Правды,21а, Правды,19, Парковая,12/23, Мира,51

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Как исправить	Отметка о выпол.
1	2	3	4
<u>Правды,21а</u>			
1.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности	Выполнено в 2022г.
2.	Не представлено подтверждение применения в отделке пола зального помещения и спортзала декоративно-отделочных материалов	Найти исполнителей	Не выполнено, Здание принято в эксплуатацию и госприемку в 1991г.
3.	Не обеспечено соблюдение в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (сценическая коробка зала)	Подать заявку в ХЭГ	Выполнено 04.08.2022г.
4.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в помещения костюмерной с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Провести категорирование помещения	Выполнено в 2021г.
5.	Помещение костюмерной не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью).	Устранить, костюмы перенести в основную костюмерную	Выполнено в 2021г.
6.	эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	Подать заявку в департамент телекоммуник ационных технологий	Письмо исх. №18 от 27.05.2021г.
7.	на объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Завести журнал	Выполнено, журнал начат февраль 2022г.
8.	в полу на пути эвакуации со 2-го этажа имеется перепад высот менее 0,45 м. в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	Приобрести лестницу	Лестница установлена, перепад устранен в 2021г.
9.	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы на перепаде высот кровли с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Подать заявку в ХЭГ	Выполнено Протокол №26-1/ИПЛ от 09.07.2021г.
10.	помещение 2-го этажа не защищено системой автоматической пожарной сигнализации	Подать заявку в департамент телекоммуник	Выполнено

		ационных технологий	
11.	над эвакуационным выходом со 2-го этажа здания отсутствует световой оповещатель «выход»	Подать заявку в департамент телекомунни ационных технологий	Не выполнено, заявка в департамент подана исх.№18 от 27.05.2021г, письмо в департамент 20.12.2024г.
12.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012	Подать заявку в департамент телекомунни ационных технологий	Не выполнено, заявка в департамент подана исх.№18 от 27.05.2021г, письмо в департамент 20.12.2024г.
13.	направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Приобрести указатели	Выполнено
14.	не обеспечена ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа не менее 0,7м	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено. Средства запланированы
15.	не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания	Приобрести СИЗы	Выполнено
16.	должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности. Не обеспечен предел огнестойкости строительных конструкций (марша лестницы), ведущей на 2-й этаж не менее R60	Подать заявку в департамент телекомунни ационных технологий	Не выполнено, заявки поданы в 2021-2023гг.
Правды,19			
17.	не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, не менее 1,2 м.	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, подана заявка на текущий ремонт здания.
18.	Не обеспечен класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации (линолеум в коридоре и холле) не более КМ2	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, требуется текущий ремонт здания.
19.	эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	Подать заявку в департамент телекомунни ационных технологий	выполнено, заявка в департамент подана исх.№18 от 27.05.2021г
20.	дверь тамбура запасного эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания	Перевесить дверь	Выполнено
21.	помещения ЦДТ не отделены от помещений многоквартирного жилого дома противопожарными перегородками 1-го типа без проемов	Заложить зап.выходы в жилой дом, отделить перегородкам и	Выполнено
22.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения расположения печи обжига с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны	Провести категорирование помещения	Выполнено в 2021г.
23.	помещения расположения печи не отделены от смежных помещений (противопожарной дверью).	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, информация подается в ХЭГ 2 раза в год.

24.	аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений (кладовок), расположены внутри складского помещения	Выключатели переустановить	Выполнено
25.	в полу на пути эвакуации (переход в зал) имеется перепад высот менее 0,45 м. в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	Устранить перепад	Выполнено
26.	не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания	Приобрести СИЗы	Выполнено
27.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012	Подать заявку в департамент телекоммуникационных технологий	Не выполнено, заявка в департамент подана исх.№18 от 27.05.2021г, письмо в департамент 20.12.2024г.
Парковая,12			
28.	не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания	Приобрести СИЗы	Выполнено
29.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012	Подать заявку в департамент телекоммуникационных технологий	Не выполнено, письмо в департамент 20.12.2024г.
30.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Провести категорирование помещения	Выполнено в 2021г.
31.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение подсобки не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью).	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, информация подается в ХЭГ 2 раза в год., отправлено письмо в ХЭГ 20.12.2024
32.	Не представлено подтверждение применения в отделке стен физкультурного зала декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не более чем класс КМЗ, в том числе применяются обои	Предоставить сертификат	Выполнено
33.	не обеспечена ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридоров) не менее 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, соответствует по проекту дома. Построен 1986г.
34.	лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством противопожарной двери	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, отправлено письмо в ХЭГ 20.12.2024.
Мира,51			
35.	не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания	Приобрести Сизы	Выполнено
36.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм) не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ 31565-2012	Подать заявку в департамент телекоммуникационных технологий	Подана повт.заявка в департамент телекоммуникац. технологий 20.12.2024
37.	на окнах зала установлены глухие решетки	Снять решетки	Выполнено
38.	Не представлено подтверждение применения в отделке стен зала декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не более чем класс КМЗ, в том числе применяются панели МДФ	Предоставить сертификат	Выполнено
39.	не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, не менее 1,2 м.	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, отправлено письмо в ХЭГ 20.12.2024

40.	не обеспечена высота запасного эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 м.	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, отправлено письмо в ХЭГ 20.12.2024
41.	не обеспечено категорирование помещения костюмерной с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Провести категорирование помещения	Выполнено в 2021г.
42.	помещение костюмерной не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением в проеме (противопожарной дверью).	Подать заявку в ХЭГ	Не выполнено, отправлено письмо в ХЭГ 20.12.2024
43.	аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения помещения костюмерной, расположен внутри складского помещения	Вынести выключатель	Выполнено
44.	в полу на пути эвакуации (коридор) имеется перепад высот менее 0,45 м. в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	Устранить перепад	Выполнено
45.	не обеспечено наличие на двери лестничной клетки со 2-го этажа приспособлений для samozакрывания	Установить доводчик	Выполнено
46.	высота горизонтального участка пути эвакуации в свету (2-й этаж где зал с группами) менее 2 м. В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м не предусмотрены обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей.	Установить сигнальную ленту	Выполнено



Директор ЦДТ пос.Дербышки

Ф.М.Гумерова