

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Гимназия №4»

И.А.Вахитова



План по реализации программы «Доступная среда» в МБОУ «Гимназия №4»

Строительно-монтажные работы, которые реализованы в рамках программы в 2014 году	Строительно-монтажные работы, которые включены в техническое задание, но не были выполнены в 2014 году, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить полную доступность	Сроки
<p><b>1. Адаптация территории:</b> Выравнивание площадки от неровностей по пути движения колясочника с восстановлением асфальтового покрытия.</p> <p><b>2. Входная группа:</b></p> <p>2.1. Устройство пандуса с установкой поручней и с учетом технических требований.</p> <p>2.2. Демонтаж старого пандуса.</p> <p>2.3. Расширение дверных проемов с установкой дверей и восстановлением стен вокруг них.</p> <p>2.4. Установка двухуровневых поручней пандуса с учетом технических требований.</p> <p>2.5. Покрытие площадки крыльца, где будет разворачиваться колясочник, нескользящим материалом.</p> <p><b>4. Санитарно-гигиеническая комната:</b></p> <p>4.1. Расширение дверного проема в санитарно-гигиеническом помещении. Проведение отделочных работ вокруг дверных проемов.</p> <p>4.2. Устройство санузла для инвалидов-колясочников в соответствии с требованиями СНИП.</p> <p>4.3. Демонтаж и установка раковины с поручнями с отделочными работами в местах крепления.</p> <p>4.4. Демонтаж и установка унитазов с откидными и стационарными поручнями с отделочными работами в местах крепления.</p> <p><b>11. Адаптация центрального входа в здание школы:</b></p> <p>11.1. Установка пандуса с учётом технических требований.</p> <p><b>12. Оснащение специальным оборудованием:</b></p> <p>12.1. Приобретение лестничного гусеничного мобильного подъёмника (типа Roby).</p>	<p>1. Адаптация гардероба.</p> <p>2. Адаптация учебных кабинетов.</p> <p>3. Адаптация столовой</p> <p>4. Адаптация лестничных маршей с I по III этажи для гусеничного мобильного лестничного подъемника.</p> <p>5. Адаптация актового зала</p> <p>6. Адаптация спортивных залов</p> <p>7. Оснащение специальным оборудованием:</p> <p>7.1. Установка блоков с кнопкой вызова персонала.</p> <p>7.2. Установка извещатель-базы (база приема).</p> <p>7.3. Устройство индукционной петли.</p> <p>7.4. Установка специальных табличек и указателей.</p> <p>7.5. Установка контрастных полос на двери.</p> <p>7.6. Установка информационного табло.</p> <p>7.7. Установка в холле сенсорной жидкокристаллической панели (ЖК-панель) для ознакомления с расписанием, библиотечным фондом и содержанием образовательного процесса (видеоуроков, проектов).</p> <p>8. Входная группа :</p> <p>8.1. Установка двухуровневых поручней пандуса с учетом технических требований.</p> <p>8.2. Покрытие площадки крыльца, где будет разворачиваться колясочник, нескользящим материалом контрастных цветов или установка тактильной плитки.</p> <p>8.3. Защита пандусов от атмосферных осадков.</p> <p>8.4. Устройство навеса над входной группой крыльца с водоотводом над пандусом.</p> <p>8.5. Установка освещения над пандусом и входной группой.</p>	<p>2015-2022</p>