

**А К Т**  
приема в эксплуатацию  
технических средств автоматической пожарной сигнализации

г. Нижнекамск

«25» апреля 2024

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: Заведующий МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ Хайдарова Радина Гусмановна

от Подрядчика: Директор ООО «РиТМ-защита» Хакимов Р.Р.  
составила настоящий акт в том, что дирекцией (заказчиком):

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ  
423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Шинников, 75А.  
*(указывается наименование организации)*

и Подрядчиком ООО «РиТМ-защита»  
установлена пожарная сигнализация

на объекте: МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ  
423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Шинников, 75А.

Защищаемые помещения: МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ  
423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Шинников, 75А.  
(группы, коридоры, служебные помещения) замена кабеля.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на вышеуказанном объекте установлен (ы) прибор(ы):

№ п/п	Наименование	Ед. из мер	Кол-во	Примечание
1.	Кабельный канал 40x25	м	80	
2.	Кабель КПСнг(A)-FRHFLTx 1x2x0,5	м	940	
3.	Кабельный канал 20x10	м	40	

Работа выполнена в соответствии с рабочим проектом, действующими правилами и техническими условиями, отступлений от предложений в акте или проекте нет.

Технические характеристики:

Электрической цепей шлейфов сигнализации: сопротивление: не более 50 ом, включено дополнительное сопротивление 4,7 Ком, сопротивление утечки по отношению к земле не менее 20 мегом Сопротивление изоляции проводов в цепях электропитания, звуковых и оптических индикаторов по отношению к земле составляет 20 мегом. При проверке работоспособности пожарной сигнализации и оповещение о пожаре установлено: что пожарная сигнализация и оповещение о пожаре в норме. Объект сдан с первого предъявления с оценкой хорошо. При этом подрядчик ООО «РиТМ-защита», ул.Строителей д.18 (3 этаж) тел: 42-40-82 обязуется выполнять гарантийный ремонт сигнализации в течении 6 (шести) месяцев при соблюдении действующих правил эксплуатации. На основании вышеизложенного установлена система пожарной сигнализации замена кабеля принимается в эксплуатацию с «25» апреля 2024

«ЗАКАЗЧИК»

Заведующий МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ



Хайдарова Р. Г.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «РиТМ-защита»



Р.Р. Хакимов