



№81

от 15.05.2013 г.

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан в Нурлатском районе и г. Нурлат
Андаровой Д.К.
заведующего «Детского сада №10
«Колокольчик»
Абдульмановой Г.Г.

представление
на предписание от 06.11.2012 г.

Довожу до Вашего сведения, что в сроки установленные с 06.11.2012 г. по 16.05.2013 г. выполнены следующие пункты предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатского районе и г Нурлат от 06.11.2012 г.:

1. Проведен капитальный ремонт здания данного учреждения, а именно замена потолочных перекрытий и перемычек, замена кровли. Потолок-плиты бетонированные, окрашены побелкой, заштукатурены, стены оклеены обоями и окрашены водоземulsionной краской. Произведен ремонт полов с заменой лаг пола и линолеума по учреждению.

На пищеблоке произведена реконструкция, предусматривающая последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала: предусмотрен горячий цех, мясной (рыбный) цех для сырой продукции, моечная кухонной посуды, овощной цех.

Стены пищеблока: на высоту $\frac{1}{2}$ - плиточное покрытие, пол пищеблока – напольная плитка, потолок и стены на $\frac{1}{2}$ - водоземulsionная краска.

В старшей группе стены в спальне и в игровой комнате утеплены, предусмотрены дополнительные вытяжные отверстия на потолке, следы плесени отсутствуют.

В старшей группе предусмотрена буфетная с жесткой подводкой холодной и горячей воды (от электроводонагревателя) к раковинам. В буфетной предусмотрена буфетная с жесткой подводкой холодной и горячей воды (от электроводонагревателя) к раковинам. В буфетной предусмотрена одна водоразборная точка с гибким шлангом, задействована канализация (централизованная) от раковин.

2. Проведен капитальный ремонт прачечной (общей с прачечной МБДОУ «Детский сад №11 «Пчелка» г. Нурлат РТ») детского сада с реконструкцией помещений в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Обеспечена грызунонепроницаемость здания прачечной. Планировка прачечной позволяет соблюдать поточность технологического процесса, не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, набор помещений достаточный и включает помещение приема, учета, сортировки и хранения грязного белья, постирочную с просушиванием белья, гладильную. Предусмотрена выдача чистого белья через передаточное окно.

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям: потолок окрашен водоземulsionной краской белого цвета, стены – на $\frac{1}{2}$ плитка, другая половина – окрашены водоземulsionной краской, пол – напольная плитка.

Предусмотрено две водозаборные точки в прачечной с подачей горячей (от двух электроводонагревателей) и холодной воды к раковине и ванне. Спуск сточных вод предусмотрено через централизованную канализацию (закрытым способом).

Предусмотрена гидроизоляция полов и стен.

Температурно-влажностный режим воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами (+21С⁰), объективно следов плесени на стенах не обнаружено.

Произведена замена оконных проемов, предусмотрено проветривание помещения через оконные форточки и естественные вытяжные отверстия, предусмотренные под потолком помещения прачечной.

Освещение помещений прачечной от люминесцентных ламп, имеющие защитную арматуру.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован.

3. Здание по всему периметру обшито утеплителем (минеральной ватой и пенопластом толщиной 5 см) и направляющими для сайдинга.

Тамбуры, пристроенные к основному зданию в 1994 году (приемная старшей группы, тамбур для медицинского кабинета) обшиты утеплителем (минеральной ватой и пенопластом толщиной 5 см) и направляющими для сайдинга. Произведен ремонт цоколя здания.

Выполнено помещение для кратковременного отдыха кухонных работников.

4. Стеллажи для хранения уборочного инвентаря установлены во всех групповых помещениях

Выделено место для хранения санитарной и личной одежды персонала, с установкой шкафа для хранения одежды.

5. Установили водонагреватели в туалетных комнатах групп и подвели горячую воду к смесителям, тем самым обеспечили горячей проточной водой.

6. Производственную моечную ванну присоединили к канализационной сети с соблюдением воздушного разрыва от верха приемной воронки.

7. Сократили число детей во всех группах учреждения. Общее количество в учреждении 64 воспитанника:

от 1 года до 4 лет – разновозрастная группа (от 1- 2, от 2-3, 3-4 лет) - 22 детей;

от 3 лет до 7лет - разновозрастная группа (II младшая, средняя) –22 детей;

от 3 лет до 7лет - разновозрастная группа (старшая, подготовительная – 21 детей.

8. В спальнях помещения кровати расставили с соблюдением минимальных разрывов, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями.

9. Частично заменили мебель в группах (закупили обеденные столы – 7 штук, 5 (пять) трехъярусных кровати)

10. Закупили три комплекта постельного белья и две смены на матрасников

11. Изготовили защитные приспособления для песочниц во избежание загрязнения песка.

12. Скорректировали меню-раскладку в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В меню ежедневно включается второй завтрак, включаем в рацион кисломолочные продукты, сметану, фрукты, соки. Приобрели программу Вижен-Софт «Питание в детском саду».

13. Документация на пищеблоке ведется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Имеются журналы:

- журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- журнал входного контроля;
- журнал «С» витаминизации.

14. Заключен договор с ООО «Благоустройство» пять» №271 от 01.01.2013 года, предусмотрена периодичность вывоза мусора (договор №271 от 1 января 2013 г. прилагается).

15. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» на проведение дератизационных дезинсекционных, дезинфекционных работ (договор №34/д от 6 февраля 2013 г. прилагается).

**Заведующий «Детского сада №10
«Колокольчик»**



Абдульманова Г.Г.