



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №63
О.А. Прачкова

2020г.

Лист корректировки от 23.11.2020г.

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -услуг)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад компенсирующего вида №63»НМР РТ, утвержденного 16.05.2016г.

Ввести изменения по проделанной работе произведенной в 12.05.2020г.

Раздел III :

Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/ нет) |
|-------|---|---|
| 5 | Пандус | да |
| 8 | Доступные входные группы | да |
| 9 | Доступные санитарно- гигиенические помещения | да |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах | да |

Раздел IV:

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе. | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
|-------|--|--|
| 3 | Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющихся | да |

| | | |
|---|---|----|
| | услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |

Раздел V:

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объема работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды , объемы работ | Сроки исполнения |
|-------|---|---|------------------|
| 1 | Обустройство входной группы | Устройство пандуса: устройство трехуровневого поручня на пандусе с обеих сторон; Устройство поручней на крыльце с обеих сторон; Расширение площадки крыльца для возможности разворота колясочников; Покрытие пандуса, лестничных маршей и площадки крыльца нескользящим материалом; Установка блока с кнопкой вызова персонала; Расширение дверных проемов с | Выполнено |





| | | | |
|---|--|---|-----------|
| | | <p>установкой дверей с доводчиками с восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов.</p> <p>Устранение порогов, перепадов (неровностей) и выравнивание барьеров по пути движения МГН;</p> <p>Демонтаж дверного проема с целью организации пространства по ходу движения МГН с восстановлением отделки стен, пола и потолка после демонтажа;</p> <p>Монтаж площадок пандуса из стали листовой. Облицовка пандуса стальным декоративным профилированным листом.</p> | |
| 2 | Обустройство раздевалки группы | <p>Расширение дверных проемов с установкой дверей с доводчиком с устранением дверных порогов и восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов;</p> | Выполнено |
| 3 | Обустройство санитарно-гигиенической комнаты | <p>Расширение дверного проема с установкой двери с доводчиком с восстановлением отделки стен по периметру, дверного проема;</p> <p>Установка на двери поручней – ручек;</p> <p>Демонтаж и монтаж перегородок с целью организации пространства с восстановлением отделки стен, пола, потолка после демонтажа;</p> <p>Замена раковины на раковину с поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления;</p> <p>Замена унитаза на унитаз с откидными поручнями с обеих сторон и стационарным поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления;</p> <p>Перенос труб водоснабжения и водоотведения от основной канализационной трубы до унитаза и раковины (в связи с переносом сантехприборов);</p> <p>Замена ванны для мытья ног на ванну низкого уровня для мытья ног</p> | Выполнено |

| | | | |
|---|------------------------------|---|-----------|
| | | с установкой стационарных поручней и восстановлением отделочной плитки на стенах и местах монтажа; Облицовка стен из керамических плиток. Установка электронагреватель с датчиком давления. Установка датчик движения. | |
| 4 | Обустройство игровой комнаты | Расширение дверных проемов с установкой дверей с доводчиком с устранением дверных порогов и восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов; | Выполнено |
| 5 | Оснащение оборудованием | Система вызова помощника с звуковой индикацией Пульсар -3 – 1шт; | Выполнено |

Председатель комиссии :

Заведующий МБДОУ №63 _____  _____ О.Г.Трачковская

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством _____  _____ А.Р.Сагитова
 Старшая мед.сестра _____  _____ Л.Э.Минеева
 Уполномоченный по ОТ _____  _____ Ф.Х.Хусаенова
 Председатель первичной профсоюзной орг. _____  _____ Н.Н. Каримова