

Республика Татарстан

Республиканское государственное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан

Тукаевский участок МРФ № 8

(наименование организации технической инвентаризации)

Область, республика, край

Татарстан

Район

Тукаевский

Город (др. поселение)

Иштеряково

Район города

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание детского сада

МДОУ "Милэушэ"

(назначение нежилого строения)

Район города

Тукаевский

Город

Иштеряково

Улица (переулок), № дома

Центральная, д.199 А

Инвентарный номер	5099					
Номер в реестре						
Кадастровый номер	16	39	06 02 01	0304	0120	
	А	Б	В	Г	Д	Е

Паспорт составлен по состоянию на


"7"

мая

2008г.

(Указывается дата обследования объекта учета)

4. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



Наименование Тукаевский участок МРФ № 8

Ситуационный план объекта индивидуального жилищного строительства

Г. Гибатуллин
Гибатуллин Г.
Я.

А. М. Хусайнова
Хусайнова А. М.

Дата записи
02.06.2008г.

Адрес объекта
с. Ингрияково,
ул. Центральная,
д. 199А,
ДОУ д/с "Милзүшэ"

Лист 1
Листов 1
Масштаб 1:500

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

итера А Год постройки 1981 Число этажей 1 Сборник № 32
 группа капитальности _____ Вид внутренней отделки простая Таблица № 44

№ /п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.д.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельн. вес конструктив. эл-та с погр.	Износ в %	% износа к строению	Текущие изм. износ в %		
									элемен-та	к строе-нию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фундаменты	бетонный ленточный	трещины	8	1	8	30	2.4			
2	а) стены и их наружная отделка	кирпичные	выкрошивание отдельных кирпичей	28	1	28	25	7			
	б) перегородки	кирпичные									
3	Перекрытия	чердачное	отпадение фактурного слоя местами	15	1	15	20	3			
		междуэтажное									
		надподвальное									
4	Крыша	шиферная	отставание и трещины	5	1	5	30	1.5			
5	Полы	плитка, линолеум	истертость	11	1	11	25	2.75			
6	Проемы	оконные	двойные, створные	9	1	9	25	2.25			
		дверные	простые						неплотный притвор		
7	Отделочные работы	наружная	оштукатурено, окрашено	4	1	4	25	1			
		внутренняя									
8	Санитарные и электро-технические устройства	отопление	центральное	удовлетворительное	15	1	15	25	3.75		
		водопровод	есть								
		канализация	есть								
		гор. водоснабжение									
		ванны									
		электро-освещение	есть								
		газоснабжение									
		напольные электроплиты									
		телевидение									
		сигнализация									
		мусоропровод									
		радио телефон	есть								
		вентиляция									
9	Прочие работы	прочие работы	выбоины	5	1	5	30	1.5			
Итого						X	100	X	25.2	X	

x 100
 Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\quad}{100}$ 25%

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Лит.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Лит.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Лит.	Удельный вес по таблице
	H=				H=				H=	
	гр.				гр.					
Фундаменты										
Стены и перегородки										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Проемы										
Отделочные работы										
Электроосвещение										
Прочие работы										
Итого		100	X	0		100	X	0		100
физический износ	40%				физический износ	40%			физический износ	

Наименование конструктивных элементов	Лит.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Лит.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Лит.	Удельный вес по таблице
	H=				H=				H=	
Фундаменты										
Стены и перегородки										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Проемы										
Отделочные работы										
Электроосвещение										
Прочие работы										
Итого		100	X			100	X			100
физический износ					физический износ				физический износ	

VIII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его ч

Литера по плану	Наименование здания и его части	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты)						Стоимость измерителя с поправкой	Количество (объем, куб.м, площадь, кв.м)	Восстановительная стоимость в руб	
						Удельный вес	на группу капитально-строит.	климат. район							
A	Основное строение	32	44	м3	24.9	1	24.9		0.97	1.03	1.18	1.62	47.56	1348	
Итого:													0		

