ООО «Казаньторгтехника»

Свидетельство рег. № 43-245 от 10.06.2009г.
срок действия до 10.06.2012г.
Выдан УТЭН Ростехнадзор по РТ

г.Казань, ул.Магистральная, д.33

Протокол № 1
измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин до 1000 В

1. Протокол распространяется только на электроустановку, подвергнутую испытаниям.
2. Наименование и адрес монтажной организации_____
3. Дата получения заявки на испытание____15 июня 2009г.
4. **Климатические условия:**
   температура_25____С °
   влажность __**60**____%
   давление **746**____ мм рт. ст

Объект: МДОУ « Детский сад №34»
Вахитовского района г.Казани
г.К,азань, ул.Волкова, д.72

Цель испытаний очередные

5. Программа испытаний

Наименование показателя	Сопротивление изоляций		
Значение показателя по НД	ПУЭ: п. 1.8.37 п.1; таб. 1.8.34; п. 1.8.40 п.2 (7-е издание); ПТЭЭП. П.28.1; прил. 3.1 таб.37		
Значение показателя по НД	Оборудование	Напряжение мегаомметра, В	Сопротивление изоляции, МОм
	НКУ, аппараты с вторичными цепями	500-1000	≥ 1,0
	Силовые и осветительные проводки	1000	≥ 0,5
	Силовые кабельные линии до 1000 В	2500	≥ 0,5
Допуск на показатель по НД	Не менее указанных значений		

6. Результат измерений:

№ п/п	Наименование электрооборудования	Инвентарный или заводской №	Сопротивление изоляции мом												Вывод (соответствует, не соответствует)
			ГРУППЫ №№												
			1		2		3		4		5		6		
			L1+L2-L3	L-PEN	L1+L2-L3	L-PEN	L1+L2-L3	L-PEN	L1+L2-L3	L-PEN	L1+L2-L3	L-PEN	L1+L2-L3	L-PEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Щит ввода		200	100	200	100									соответствует
2	Щит учёта		200	100	200	100									соответствует
3	Распред.щит 6 лин.		200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	соответствует
4	Распред.щит 6 лин.		200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	соответствует
5	Распред.щит 6 лин.		200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	соответствует
6	Щит освещ.6лин			100		100		100		100		100		100	соответствует
7	Щит освещ.6лин			100		100		100		100		100		100	соответствует
8	Щит освещ.6лин			100		100		100		100		100		100	соответствует

Заключение: соответствует ПУЭ и ПТЭЭП