АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ опрессовки № 2

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027

от « 20 **» «** мая **» 2026 г.**

по адресу: Детский сад № 25, ул. Молодёжная 24

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации: нач. ТИ АО ЕПТС Рыкова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный): зам. зав. по ХЧ Белова И.В

проведены следующие работы:

1. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС проведены давлением «10,0» кгс/см2 в течении « 10 » минут. При этом падение давления **НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (~~НЕ ВЫПОЛНЕНО~~)**
2. Гидравлические испытания водоподогревателей ГВС (теплообменных аппаратов) проведено давлением «10,0» кгс/см2 в течении «10 » минут. При этом падение давления **НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (~~НЕ ВЫПОЛНЕНО~~)**
3. Гидравлические испытания внутридомовых горизонтальных трубопроводов системы отопления проведены давлением «6,0» кгс/см2 в течении «10 » минут. При этом падение давления **НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (~~НЕ ВЫПОЛНЕНО~~)**
4. Гидравлические испытания внутридомовых вертикальных трубопроводов системы отопления проведены давлением «6,0» кгс/см2 в течении «10 » минут. При этом падение давления **НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (~~НЕ ВЫПОЛНЕНО~~)**
5. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы отопления проведены давлением «7,5» кгс/см2 в течении «10 » минут. При этом падение давления **НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (~~НЕ ВЫПОЛНЕНО~~)**
6. Наличие расчетных шайб: **~~УСТАНОВЛЕНА~~ (НЕ УСТАНОВЛЕНА)** не требуется
7. Наличие эксплуатационных инструкций теплоснабжения или производственных инструкций инструкция №22 от 14.05.2024
8. Наличие договора на техническое обслуживание системы теплопотребления и (или) наличие собственного персонала, осуществляющие функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб штатное расписание от 01.09.2025
9. Наличие несанкционированных врезок в системе теплопотребления отсутствуют
10. Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания акт от 30.04.2026
11. Акты о проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения —
12. Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов акт №25 от 07.04.2025
13. Договор на техническое обслуживание и ремонте внутридомового газового оборудования —

Представитель собственника (его уполномоченный) Белова И.В

Представитель АО «Елабужское ПТС» Рыкова О.Ю

«Елабужское предприятие тепловых сетей»